




Montevideo, 31 de Marzo de 2023.

Por la presente enviamos la siguiente nota que avala el avance global acumulado presentado por la Arq. María Jose de Tezanos de la obra Pilay I – Charrua correspondiente al mes de Marzo/2023

1.01	1.01 Implantación (tinglados, equipamiento de oficina, fletes y varios).	5,00%
1.02	1.02 Obrador (alquiler, traslado, depósito)	4,00%
1.03	1.03 Cerco metálico perimetral	100,00%
1.04	1.04 Replanteo inicial	3,00%
2.01	2.01 Demolición	100,00%
2.02	2.02 Excavación general	40,00%
14.01	Seguridad laboral (mallas pescantes, barandas, zapatos de seguridad, cascos, antiparras, cinturones, etc.)	1,00%
14.12	Consumos Antel, Ose, Ute, Ancel, Emergencia Móvil	1,00%
14.13	Copia de planos, insumos de papelería	1,00%
16.04	Herramientas chicas (atadora de alambre, atornilladora, regla vibratoria, soldadora, sierra circular, amoladora, taladro, vibrador hormigón, etc)	2,00%
17.04	Capataces y Encargados	3,3%
17.05	Jefes de Obra	11,11%
17.06	Tecnico Prevencionista	5,00%

Saluda atentamente



Arq. Damian Arezo